

TABELA CZYNNOŚCI SERWISOWYCH 1/2

Załącznik do protokołu odbioru prac dla napędu typ: nr seryjny:
z dn.

CZYNNOŚCI KONTROLNE	POTWIERDZENIE WYKONANYCH CZYNNOŚCI*		Nie dotyczy
	TAK	NIE	
CZEŚĆ MECHANICZNA			
1. Sprawdzenie wszystkich elementów mocujących belkę nośną napędu	TAK	NIE	
2. Sprawdzenie zawieszenia drzwi i wózków jezdnych ew. regulacja	TAK	NIE	
3. Oczyszczenie mechanizmu jezdnego	TAK	NIE	
4. Sprawdzenie poprawności działania mechanizmu jezdnego	TAK	NIE	
5. Sprawdzenie prowadnic drzwiowych i ich regulacja	TAK	NIE	
6. Przeprowadzenie dokładnej regulacji geometrii skrzydeł drzwiowych	TAK	NIE	
CZEŚĆ ELEKTRONICZNA			
7. Kontrola wszystkich urządzeń sterujących I zabezpieczających (czujniki ruchu, bariery bezpieczeństwa, kurtyny podczerwieni)	TAK	NIE	
8. Sprawdzenie działania czujników chroniących światło przejścia	TAK	NIE	
9. Sprawdzenie działania czujników chroniących strefy boczne	TAK	NIE	
10. Sprawdzenie poprawności działania modułu sterującego i napędowego (szerokość otwarcia, analiza historii błędów)	TAK	NIE	
11. Sprawdzenie poprawności działania przełącznika programowego	TAK	NIE	
12. Sprawdzenie poprawności działania wejścia nadrzędnego wyzwalającego otwarcie drzwi w przypadku pożaru	TAK	NIE	
13. Sprawdzenie poprawności działania wejścia barier bezpieczeństwa	TAK	NIE	
14. Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń amperometrycznych i trybu „low energy”	TAK	NIE	



TABELA CZYNNOŚCI SERWISOWYCH 2/2

Załącznik do protokołu odbioru prac dla napędu typ: nr seryjny:
z dn.

CZYNNOŚCI KONTROLNE	POTWIERDZENIE WYKONANYCH CZYNNOŚCI*		Nie dotyczy
	TAK	NIE	
15. Sprawdzenie poprawności działania zasilania awaryjnego	TAK	NIE	
16. Sprawdzenie dodatkowych urządzeń (jeśli dotyczy wpisać jakich).....	TAK	NIE	
17. Ogólne sprawdzenie działania napędu	TAK	NIE	
18. Inne.....			

instalacja wykonana zgodnie z **PN-EN16005: TAK/NIE***

UWAGA: w przypadku wykonania instalacji niespełniających wymogów PN-EN16005 drzwi zostają uruchomione z zaleceniem dostosowania ich do obowiązujących wymogów formalnoprawnych. Zaleca się wyłączenie drzwi przez użytkownika lub właściciela do momentu dostosowania urządzeń zgodnie z wymaganymi przepisami.

*niepotrzebne skreślić

.....
Data i czytelny podpis /pieczęć/

