

TABELA CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

Załącznik do protokołu odbioru prac dla napędu typ: nr seryjny:
z dn.

CZYNNOŚCI KONTROLNE	POTWIERDZENIE PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCI*	
	TAK	NIE
CZEŚĆ MECHANICZNA		
1. Sprawdzenie wszystkich elementów mocujących belkę nośną napędu	TAK	NIE
2. Sprawdzenie zawieszenia drzwi i wózków jezdnych ew. regulacja	TAK	NIE
3. Oczyszczenie mechanizmu jezdnego	TAK	NIE
4. Sprawdzenie poprawności działania mechanizmu jezdnego	TAK	NIE
5. Sprawdzenie prowadnic drzwiowych i ich regulacja	TAK	NIE
6. Przeprowadzenie dokładnej regulacji geometrii skrzydeł drzwiowych	TAK	NIE
CZEŚĆ ELEKTRONICZNA		
7. Kontrola wszystkich urządzeń sterujących i zabezpieczających (czujniki ruchu, bariery bezpieczeństwa, kurtyny podczerwieni)	TAK	NIE
8. Sprawdzenie poprawności działania modułu sterującego i napędowego (szerokość otwarcia, analiza historii błędów)	TAK	NIE
9. Sprawdzenie poprawności działania przełącznika programowego	TAK	NIE
10. Sprawdzenie poprawności działania wejścia nadrzędnego wyzwalającego otwarcie drzwi w przypadku pożaru	TAK	NIE
11. Sprawdzenie poprawności działania wejścia barier bezpieczeństwa	TAK	NIE
12. Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń amperometrycznych i trybu „low energy”	TAK	NIE
13. Sprawdzenie poprawności działania zasilania awaryjnego	TAK	NIE
14. Sprawdzenie dodatkowych urządzeń (jeśli dotyczy wpisać jakich).....	TAK	NIE
15. Ogólne sprawdzenie działania napędu	TAK	NIE
16. Inne.....		

Instalacja wykonana zgodnie z **PN-EN16005: TAK/NIE**

UWAGA: w przypadku wykonania instalacji niespełniających wymogów PN-EN16005 drzwi zostają uruchomione z zaleceniem dostosowania ich do obowiązujących wymogów formalnoprawnych. Zaleca się wyłączenie drzwi przez użytkownika lub właściciela do momentu dostosowania urządzeń zgodnie z wymaganymi przepisami.

*niepotrzebne skreślić

